



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 05/12/2024

N.2150
del registro determinazioni

OGGETTO: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA COVID-19 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO - TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE E REVISIONE PREZZI, APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CUP: B25F20001900001, CIG: 8444928F08, CIG DERIVATO: 900177106E).

In data 05/12/2024 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il *"Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali"*,

approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;

- premesso che il Decreto Legge 19.05.2020, n. 34, convertito nella Legge 17.07.2020, n. 77, dispone misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza COVID-19 e, in particolare, l'art. 2 del citato D.L. n. 34/2020 disciplina il riordino della rete ospedaliera;
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 12.06.2020, n. 7-1492, contenente il Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, approvato con Decreto Direttoriale del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del 13.07.2020, prot. n. 0014221, che prevede per questa Azienda Ospedaliera, tra gli altri, il seguente intervento:
 - *nella Tabella 3 – Interventi per adeguamento Pronto Soccorso:*

Lavori €	Attrezzature elettromedicali €	IVA €	Importo complessivo €
400.000,00	204.918,00	85.082,00	690.000,00

- vista la nota 02.11.2020, prot. n. 1626, con la quale il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, ha trasmesso, tra l'altro, l'accordo quadro relativo al lotto geografico n. 12 – Piemonte: CIG: 8444928F08 – Lotto sub-prestazionale n. 1 – Lavori o Appalto integrato, stipulato, tra gli altri, con il Raggruppamento di imprese assegnatario dell'Area Territoriale di Cuneo, costituito da:
 - Guerrato S.p.A., con sede in Rovigo, via delle Industrie, 8, mandataria;
 - EDIL.CO S.r.l., con sede in Matera, viale T. Stigliani, 72, mandante;
- richiamata la Deliberazione n. 457-2020 del 04.11.2020 con la quale il Direttore Generale:
 - prende atto dell'ordinanza n. 29-2020 del 09.10.2020 con la quale l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle è stata nominata "Soggetto Attuatore" del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nelle strutture di competenza;
 - autorizza i responsabili del procedimento di ciascun appalto, nell'ambito degli accordi quadro sottoscritti dal Commissario Straordinario e dagli operatori economici interessati, a provvedere alla contrattualizzazione dell'esecuzione dei lavori, dei servizi tecnico-professionali e delle forniture previsti dal piano regionale nei tempi e termini previsti nei sopra indicati provvedimenti;
- preso atto che con determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 65385-2021 del 25.11.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento del Pronto Soccorso" presso l'Ospedale S. Croce, previsti nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, di cui al Decreto Legge 19.05.2020, n. 34, per un importo presunto lordo, IVA e spese tecniche escluse, pari a € 378.155,83 di cui € 9.648,95 per oneri della sicurezza;

- preso atto che il contratto di appalto per i lavori di adeguamento del Pronto Soccorso è stato stipulato in data 20.12.2021 per l'importo complessivo, pari ad € 298.853,15 al netto del ribasso offerto del 21,52% di cui € 9.648,95 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e che in data 22.12.2021 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna dei lavori;
- ricordato che per l'intervento di adeguamento in oggetto sono individuati:
 - CIG 8444928F08;
 - CIG Derivato 900177106E;
 - Codice Unico Progetto (CUP) è B25F20001900001;
 - RUP l'ing. Gian Mario Ramello (determinazione n. 627/2022);
- rilevato che con determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1779-2022 del 28.12.2022 è stata approvata la perizia suppletiva di variante dei lavori da cui si evince il nuovo importo complessivo netto di € 150.105,97 inclusi gli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa;
- ricordato che con determinazione del Dirigente dalla S.C. Tecnico n. 109-2023 del 26.01.2023 sono stati approvati gli atti tecnico contabili relativi al primo stato di avanzamento dei lavori ed autorizzato il pagamento del primo certificato d'acconto, dedotte le ritenute di legge, per l'importo di netti € 79.967,73 più IVA 10% di € 7.996,77 pari a complessivi € 87.964,50;
- ricordato che con determinazione del Dirigente dalla S.C. Tecnico n. 408-2023 del 21.03.2023 sono stati approvati gli atti tecnico contabili relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori ed autorizzato il pagamento del secondo Certificato d'acconto, dedotte le ritenute di legge, per l'importo di netti € 23.414,62 più IVA 10% di € 2.341,46 pari a complessivi € 25.756,08;
- atteso che
 - in data 08.08.2024 il direttore lavori ha trasmesso il verbale di fine dei lavori di adeguamento del Pronto Soccorso presso l'Ospedale S. Croce, previsti nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, di cui al Decreto Legge 19.05.2020, n. 34;
 - in data 06.09.2024 il direttore lavori ha trasmesso la documentazione tecnico contabile relativa al terzo stato di avanzamento lavori pari al finale, certificando che questi ultimi, eseguiti dal R.T.I. Guerrato S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante) a tutto il 29.03.2024, ammontano a netti € 142.239,76 e che, pertanto, dedotte le ritenute di legge e gli acconti già emessi può essere corrisposto il terzo acconto per l'importo € 38.146,21 oltre gli oneri fiscali che trova capienza nelle somme del relativo quadro economico;
 - l'art. 1 della L. 30/12/2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) con il comma 304, ha confermato quanto disposto all'art. 26 del DL 50/2022 in merito ai criteri di calcolo del SAL straordinario per revisione prezzi estendendo l'efficacia anche per le lavorazioni svolte nel corso del 2024;
 - la direzione lavori, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, ha predisposto gli atti tecnico contabili relativi al SAL straordinario, per la revisione prezzi relativo ai SAL n. 1, 2 e 3, dal quale si evince che l'importo integrativo netto da liquidare risulta pari a € 21.515,94 oltre l'IVA;

- in data 26.11.2024 il direttore lavori, al termine della fase di collaudo delle opere strutturali, ha trasmesso la documentazione tecnico contabile relativa allo stato finale dei lavori, agli atti della S.C. Tecnico, insieme al certificato di regolare esecuzione, dalla quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti (comprensivo dell'adeguamento prezzi) dal R.T.I. Guerrato S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante), ammonta a netti € 163.755,70 di cui € 21.515,94 integrativi per revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 e s.m. e che dedotti gli acconti già conteggiati, rimane un credito a favore dell'Impresa a saldo di ogni spettanza, pari alla ritenuta dello 0,5% per un importo netto di € 711,20 più IVA;
- con protocollo n. 43894 del 02.12.2024 è stata richiesta garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.L.vo n. 50/2016 per l'importo complessivo da liquidare a saldo pari a € 60.373,55;
- visto l'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, ai sensi dell'articolo 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m.;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di approvare gli atti tecnico-contabili relativi al terzo stato di avanzamento pari al finale dei lavori di adeguamento del Pronto Soccorso del Presidio S. Croce (C.I.G. derivato 900177106E), previsti nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, di cui al Decreto Legge 19.05.2020 n. 34 ed eseguiti dal R.T.I Guerrato S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante), regolarmente sottoscritto dalle parti, dai quali si evince che gli interventi eseguiti dal R.T.I. ammontano complessivamente a netti € 142.239,76 e che, pertanto, dedotte le ritenute di legge e gli acconti già emessi, viene calcolato il terzo acconto pari all'importo di € 38.146,21;
3. di approvare gli atti tecnico-contabili relativi al SAL straordinario, di revisione prezzi descritto in premessa, relativo ai SAL 1, 2 e 3 pari al finale, per i lavori di adeguamento del Pronto Soccorso del Presidio S. Croce (C.I.G. derivato 900177106E), regolarmente sottoscritto dalle parti e dai quali si evince che gli interventi eseguiti dal R.T.I. Guerrato S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante), ammontano a netti € 21.515,94;

4. di prendere atto e di approvare gli atti di contabilità finale, agli atti della S.C. Tecnico, nonché il certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento del Pronto Soccorso del presidio S. Croce (C.I.G. derivato 900177106E) eseguiti dal R.T.I. Guerrato S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante), regolarmente sottoscritto dalle parti, dai quali si evince che gli interventi eseguiti dal R.T.I. ammontano a netti € 163.755,70 di cui € 21.515,94 per revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022, con il contestuale rilascio della ritenuta di legge pari allo 0.5%, per un ammontare di € 711,20;
5. di autorizzare, previa acquisizione della garanzia fideiussoria citata in premessa, il pagamento a favore del R.T.I. Guerrato S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante), aggiudicatario dell'appalto dei lavori di adeguamento del Pronto Soccorso del Presidio S. Croce,
 - del terzo certificato di acconto per l'importo di netti € 38.146,21 più IVA 10% di € 3.814,62 pari a complessivi € 41.960,83;
 - del certificato di acconto straordinario per l'importo di netti € 21.515,94 più IVA 10% di € 2.151,59 pari a complessivi € 23.667,53;
 - della rata di saldo relativa allo svincolo della ritenuta dello 0.5% per un importo netto pari a 711,20 € più IVA 10% di € 71,12 pari a complessivi 782,32 €;
6. di dare atto che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dei relativi certificati di pagamento e a tal fine verrà predisposto l'atto di liquidazione e inserita la corretta scadenza delle fatture nella procedura contabile in uso;
7. di dare atto che il costo complessivo previsto in € 66.410,68 IVA 10% compresa, è finanziato con le risorse previste dal D.L. 19.05.2020, n. 34 convertito con L. 17.07.2020, n. 77 ed è imputato come di seguito:

<i>Anno competenza</i>	<i>Budget</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importo IVA compresa</i>
2024	Progetto Arcuri	1120214	Immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati strumentali indisponibili	€ 66.410,68

8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.