

# **AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO**

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DETERMINA 127/2022 AR/pf

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C. TECNICO**

Cuneo, lì 20/12/2022

N. 1717-2022

del registro determinazioni

**OGGETTO: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA NEL BLOCCO C DEL PRESIDIO S. CROCE - ATTI DI CONTABILITA' FINALE - PROVVEDIMENTI.**

**In data 20 dicembre 2022 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

## **IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO**

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-3295 del 28 maggio 2021 ad oggetto: “Art.2 comma 2, D.Lgs. 171/2016 e s.m.i. - ASO S.Croce e Carle di Cuneo. Nomina Direttore Generale”;

Vista la deliberazione n. 311 del 22/6/2021 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

- considerato che, nell'ambito del Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, con effetti dal 13.05.2021 è stata perfezionata la scrittura privata relativa al contratto specifico tra l'Azienda Ospedaliera e il R.T.I. GUERRATO S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante), assegnatario dell'Area Territoriale di Cuneo (Accordo Quadro – Lotto Geografico Piemonte 12 – Sub-Lotto Prestazionale 1 – CIG: 8444928F08) per i lavori di Realizzazione della Terapia Intensiva –

Blocco C del Presidio S. Croce – e per l'importo complessivo pari a € 972.711,53 di cui € 34.136,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

- ricordato che sono stati individuati:
  - Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Gian Mario RAMELLO (det. 627/2022);
  - Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Marcello ARVIGO, dello Studio RINA Consulting S.p.A. di Genova (nota prot. AO n.40174 del 24.11.2021);
  - Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è l'Ing. Sergio Cabo Bolado dello Studio RINA Consulting S.p.A. di Genova (Det. n. 689/2021);
  - Il CIG derivato è: 875034986C e il CUP è: B25F20001890001;
- rilevato che con verbale datato 17.05.2021 si dava inizio ai lavori per una durata di 225 giorni naturali e consecutivi;
- richiamata la determinazione della Dirigente S.C. Tecnico n. 1402-2021 del 11.10.2021 con la quale si autorizzava la corresponsione al R.T.I. GUERRATO S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante), aggiudicatario dell'appalto dei lavori, l'anticipazione del prezzo sull'importo contrattuale nella misura di € 194.542,30 IVA esclusa;
- con determinazione della Dirigente dalla S.C. Tecnico n. 1668-2021 del 06.12.2021 sono stati approvati gli atti tecnico contabili relativi al primo stato di avanzamento dei lavori ed autorizzato il pagamento del primo Certificato d'acconto per l'importo di € 320.980,00 oneri fiscali inclusi;
- con determinazione della Dirigente della S.C. Tecnico n. 1810-2021 del 31.12.2021 è stata approvata la perizia suppletiva di variante dei lavori da cui si evince il nuovo importo complessivo netto di € 1.009.871,19 inclusi gli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa;
- con determinazione della Dirigente dalla S.C. Tecnico n. 260-2022 del 01.03.2022 sono stati approvati gli atti tecnico contabili relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori ed autorizzato il pagamento del secondo certificato d'acconto per l'importo di € 481.140,00 oneri fiscali inclusi;
- con determinazione della Dirigente dalla S.C. Tecnico n. 629-2022 del 10.05.2022 sono stati approvati gli atti tecnico contabili relativi al terzo stato di avanzamento dei lavori ed autorizzato il pagamento del terzo certificato d'acconto per l'importo di € 31.888,51 oneri fiscali inclusi;
- con determinazione del Dirigente dalla S.C. Tecnico n. 1607-2022 del 01.12.2022 sono stati approvati gli atti tecnico contabili relativi agli stati di avanzamento dei lavori quarto straordinario, quinto e sesto straordinario ed autorizzato il pagamento del quarto, quinto e sesto certificato d'acconto per l'importo complessivo di € 60.670,86 oneri fiscali inclusi,

comprendente anche la quota della compensazione prezzi dei materiali contabilizzati nel 2022 in applicazione dell'art. 26 del D.L. n.50/2022 (Decreto Aiuti);

- ricordato che
  - con deliberazione del Direttore Generale del n. 220-2022 del 09.05.2022 è stata approvata la proposta di accordo bonario indicata dal RUP alla Stazione appaltante in data 27.04.2022, che prevedeva di riconoscere all'impresa esecutrice a tacitazione di ogni pretesa e ogni ulteriore azione anche giudiziale la somma di € 86.566,87 al netto del ribasso offerto in sede di gara, IVA esclusa;
  - con Determinazione del Responsabile S.C. Tecnico n. 960-2022 del 12.07.2022 è stata approvata la revisione dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al D.L. n. 73/2021 per le opere contabilizzate nel secondo semestre del 2021 sulla base del Decreto del Ministero delle Infrastrutture datato 04.04.2022 riportante l'incremento percentuale dei prezzi dei suddetti materiali, autorizzando il pagamento a favore dell'esecutore di € 69.392,21 IVA esclusa;
- rilevato che con certificato in data 10.02.2022 il Direttore dei Lavori ha attestato la sostanziale ultimazione dei lavori medesimi, concedendo all'esecutore ulteriori 30 giorni decorrenti dalla medesima data per l'esecuzione delle lavorazioni residue ed alla dismissione del cantiere da concludersi comunque entro la data del 13.03.2022. A seguito della verifica di riscontro del completamento delle opere in contraddittorio con l'esecutore, in data 08.04.2022 il Direttore dei lavori ha formalizzato la consegna anticipata delle opere alla Committenza mediante la sottoscrizione del relativo Verbale di Accertamento;
- in data 22.11.2022 il Direttore dei Lavori ha predisposto la documentazione tecnico-contabile relativa al settimo stato di avanzamento ed allo stato finale dei lavori, sottoscritta senza riserve dall'esecutore, e in data 30.11.2022 la relazione sul conto finale dei lavori, agli atti della S.C. Tecnico, dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti dal R.T.I. GUERRATO S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante) ammonta complessivamente a netti € 1.051.935,49, comprendente l'incremento totale di € 42.064,48 per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione contabilizzati nel corso del 2022, in applicazione dell'art. 26 del D.L. n.50/2022 (Decreto Aiuti);
- rilevato che, sulla base degli atti contabili emessi dal Direttore dei Lavori, è possibile assestare gli importi finali, al netto dell'IVA, delle opere in oggetto come di seguito specificati:
  - Importo contabilizzato dei lavori risultante dallo stato finale      € 1.051.935,49
  - Importo accordo bonario      € 86.566,87
  - Importo revisione prezzi 2021      € 69.392,21
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete alla Dirigente della S.C. Tecnico per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

## D E T E R M I N A

- 1) Di approvare gli atti tecnico-contabili relativi al settimo stato di avanzamento dei lavori, allo stato finale, regolarmente sottoscritto dalle parti, ed alla relazione sul conto finale del Direttore dei lavori per la Realizzazione della Terapia Intensiva – Blocco C del Presidio S. Croce, dai quali si evince che gli interventi eseguiti dal R.T.I. GUERRATO S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante), ammontano complessivamente all'importo netto di € 1.051.935,49, comprendente l'incremento totale di € 42.064,48 per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione contabilizzati nel corso del 2022, in applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito con Legge 11.07.2022 n. 91.
- 2) Di dare atto che, sulla base degli atti contabili finali emessi dal Direttore dei Lavori, è possibile definire gli importi netti assestati nelle opere di Realizzazione della Terapia Intensiva – Blocco C del Presidio S. Croce, come di seguito riportati al netto dell'IVA:
  - Importo dei lavori eseguiti risultante dallo stato finale € 1.051.935,49  
(di cui € 42.064,48 per compensazione prezzi 2022)
  - Importo accordo bonario € 86.566,87
  - Importo revisione prezzi 2021 € 69.392,21
- 3) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE SOSTITUTO DELLA S.C. TECNICO  
(Dott. Ing. Giuseppe STUMPO)