

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DETERMINA 129/2022 SR/pf

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C. TECNICO

Cuneo, lì 22/12/2022

N. 1747-2022

del registro determinazioni

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTE IL RIFACIMENTO DI COLONNE IDROSANITARIE - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE.

In data 22/12/2022 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-3295 del 28 maggio 2021 ad oggetto: “*Art.2 comma 2, D.Lgs. 171/2016 e s.m.i. - ASO S.Croce e Carle di Cuneo. Nomina Direttore Generale*”;

vista la deliberazione n. 311 del 22/6/2021 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

premesso che:

- con determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1.217 del 19.11.2019 si determinava di aggiudicare ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c), del D. L.vo n.50/2016 e s.m.i., i lavori di manutenzione riguardante il rifacimento di colonne idrosanitarie alla ditta I.E.F. LEONARDO S.R.L., con sede legale in San Maurizio Canavese (TO), via Fatebenefratelli, 122/D, che ha offerto il ribasso del 27,777 per cento sull'elenco prezzi posto a base di gara, per un importo contrattuale pari a € 146.128,16 di cui € 6.055,96 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, per la durata di 730 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;

- con la medesima determinazione n. 1217-2019 si nominavano Progettista e Direttore dei Lavori l'Ing. Simona RAMERO e Ispettore di cantiere il P.I. Claudio PASERO, dipendenti presso la S.C. Tecnico;
- ricordato che il CIG è: 803209781F;
- visto il quadro economico predisposto dalla S.C. Tecnico, per l'importo complessivo presunto pari ad € 345.000,00 così ripartito:

a) Importo lavorazioni soggetto a ribasso	euro	euro
a misura		193.944,04
a corpo		
Totale a) soggetto a ribasso		193.944,04
b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		6'055,96
Importo dell'appalto (a+b)		200.000,00
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
c1) Importo per eventuale proroga ai sensi art. 106 c. 11 del Codice (compresi oneri per la sicurezza e IVA esclusa)		57.000,00
c2) Acquisizione aree o immobili		
c3) Allacciamenti a pubblici servizi		
c4) Accantonamenti per:		
c4.1) Imprevisti	2.000,00	
c4.2) Fondo accordi bonari	6.000,00	8.000,00
c5) Eventuale revisione prezzi		4.000,00
c6) Incentivi		5.140,00
c7) Spese tecniche per:		
c7.1) Progettazione, attività preliminari e di supporto		
c7.2) Direzione lavori ed assistenza giornaliera e contabilità		
c7.3) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (compreso oneri previdenziali 4%)	2.000,00	
c7.4) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (compreso oneri previdenziali 4%)	5.000,00	7.000,00
c8) Spese relative a:		
c8.1) Collaudo tecnico-amministrativo, statico e specialistico	4.000,00	
c8.2) Rilievi, accertamenti, indagini, attività di consulenza o supporto		
c8.3) Commissioni giudicatrici		4.000,00
c9) Ulteriori costi:		
c9.1) Pubblicità		
c9.2) Contributo ANAC, eventuali altre spese ed arrotondamenti	900,00	900,00

c10) I.V.A.:		
c10.1) IVA su a+b+c1 [22%]	56.540,00	
c10.2) IVA su c7, c8 [22%]	2.420,00	58.960,00
Importo somme a disposizione		145.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		345.000,00

- atteso che le funzioni di Responsabile di Procedimento sono state svolte dalla Dott. Ing. Paola Maria ARNEODO, Responsabile della S.C. Tecnico dal 19.11.2019 al 09.05.2022 e dal Dott. Ing. Giuseppe STUMPO, Responsabile Sostituto della S.C. Tecnico, a decorrere dal 10.05.2022;
- considerato che in data 03.03.2020 è stato redatto il processo verbale di consegna dei lavori, dal quale decorreva il tempo utile per dare i lavori finiti entro il 02.03.2022;
- preso atto che con determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 513 del 27.04.2020 veniva autorizzata la corresponsione dell'anticipazione del prezzo sull'importo contrattuale nella misura di € 29.225,63 oltre IVA;
- visto che sono stati emessi n. 4 certificati di pagamento relativi ai rispettivi Stati di avanzamento lavori approvati con le determinazioni del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1319-2020 (SAL n.1), n. 723-2021 (SAL n.2), n. 31-2022 (SAL n.3) e n. 791-2022 (SAL n.4) per un importo complessivo di € 95.484,97 oltre l'IVA;
- preso atto che con determinazione n. 897-2021 del 24.06.2021 si autorizzavano, in applicazione dell'art. 106, commi 11 del Codice, ulteriori interventi per il rifacimento di colonne usurate nei due presidi ospedalieri, per la spesa aggiuntiva di € 57.000,00 comprensiva degli oneri per la sicurezza ed I.V.A. esclusa;
- preso atto che l'art. 26 del D.L. 17.05.2022 n. 50, convertito con Legge n. 91 del 15.07.2022, che prevede una specifica disciplina revisionale sugli stati avanzamento di lavori afferenti ad opere eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori da 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, volta a fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione;
- rilevato che il Direttore dei Lavori ha provveduto al calcolo della compensazione dei prezzi, derivante dalla applicazione del prezzario regionale, approvato con D.G.R. 26 luglio 2022, per le lavorazioni eseguite nel 2022, per un importo pari ad € 4.021,60, al netto dell'aliquota prevista al comma 1 del predetto art. 26;
- considerato che tale importo è recuperabile nello stesso importo contrattuale, senza dover attingere alle somme a disposizione del quadro economico;
- atteso che il Direttore dei Lavori ha predisposto la documentazione tecnico-contabile relativa allo stato finale dei lavori, agli atti della S.C. Tecnico, dalla quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta I.E.F. LEONARDO S.R.L., ammonta, esclusa la compensazione prezzi, a netti € 163.973,99 oltre gli oneri fiscali e, che pertanto, dedotti gli importi dei certificati precedenti e l'anticipazione prezzi, risulta un credito a favore dell'impresa pari ad € 10.037,76 IVA esclusa;

- visto che in data 20.12.2022 il Direttore dei Lavori ha predisposto la relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori da cui risulta possibile corrispondere alla ditta I.E.F. LEONARDO S.R.L., la rata di saldo ammontante a netti € 10.037,76 oltre alla compensazione dei prezzi per € 4.021,60, per un importo complessivo pari ad € 14.059,36, oltre l'I.V.A. del 22% pari ad € 3.093,06 e per un totale di € 17.152,42;
- fermo restando che la Ditta appaltatrice, ai sensi di quanto previsto all'art.103, comma 6, del D.L.vo n. 50/16, deve produrre apposita polizza fideiussoria sull'importo della rata di saldo;
- atteso che la Ditta I.E.F. LEONARDO S.R.L risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (DURC On Line n. prot. INPS_35294374 con scadenza di validità 25.02.2023);
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete alla Dirigente della S.C. Tecnico per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale.

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto e approvare gli atti di contabilità finale, nonché il certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione riguardante il rifacimento di colonne idrosanitarie, eseguiti dalla ditta I.E.F. LEONARDO S.R.L., per l'importo complessivo dell'appalto pari a netti € 163.973,99 IVA esclusa.
- 2) Di approvare i documenti relativi alla compensazione dei prezzi descritta in premessa, per le lavorazioni eseguite dalla ditta I.E.F. LEONARDO S.R.L. nel 2022 e per un importo complessivo pari ad € 4.021,60, IVA esclusa.
- 3) Di autorizzare il pagamento alla citata ditta della rata di saldo ammontante a netti € 10.037,76 oltre ad € 4.021,60 per la compensazione dei prezzi, come descritto in premessa e per un importo complessivo di € 14.059,36, oltre l'I.V.A. del 22%.
- 4) Di dare atto che il costo complessivo di € 17.152,42 IVA compresa trova collocazione al 1.12.314 "Impianti e macchinari – immobilizzazioni in corso ed acconti" dell'Esercizio 2022.
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE SOSTITUTO DELLA S.C. TECNICO
(Dott. Ing. Giuseppe STUMPO)