

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DETERMINA 21/2022 SM/pf

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C. TECNICO

Cuneo, lì 11/02/2022

N. 186-2022

del registro determinazioni

**OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO S.CROCE.
SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.**

**In data 11 febbraio 2022 presso la sede amministrativa dell'Azienda
Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-3295 del 28 maggio 2021 ad oggetto: “Art.2 comma 2, D.Lgs. 171/2016 e s.m.i. - ASO S.Croce e Carle di Cuneo. Nomina Direttore Generale”;

Vista la deliberazione n. 311 del 22/6/2021 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

premesso che:

- con provvedimento della Dirigente della S.C. Tecnico n. 293-2021 del 02.03.2021 si autorizzava la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di sostituzione dell'impianto di produzione acqua calda sanitaria del Presidio Ospedaliero S. Croce, per l'importo a base di gara stimato in € 586.055,00 di cui € 9.090,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA esclusa;

- con determinazione della Dirigente della S.C. Tecnico n. 720-2021 del 18.05.2021 l'appalto in oggetto è stato aggiudicato alla Ditta IDROGAS GROUP S.r.l., con sede in Borgo San Dalmazzo (CN), Via Cuneo, 107, per l'importo contrattuale di € 508.626,30 di cui € 9.090,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- con determinazione della Dirigente della S.C. Tecnico n. 720-2021 del 18.05.2021 è stato individuato il Direttore dei Lavori nella persona del Dott. Ing. Simone MERLO, Collaboratore Tecnico Professionale e il Direttore Operativo nella persona del P.I. Ezio LINGUA, Collaboratore Tecnico Prof.le Termotecnico;
- con determinazione della Dirigente della S.C. Tecnico n. 255-2021 del 23.02.2021 è stato affidato l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione al professionista Dott. Arch. Pierpaolo FALCONE;
- in data 22.07.2021 è stato redatto il processo verbale di consegna dei lavori dal quale decorre il tempo utile per dare i lavori finiti entro il 18.11.2021;
- con determinazione della Dirigente della S.C. Tecnico n. 1169-2021 del 19.08.2021 è stata corrisposta alla Ditta IDROGAS GROUP S.r.l. l'anticipazione del prezzo sull'importo contrattuale nella misura di € 101.725,26 IVA esclusa;
- sono stati sottoscritti tra le parti in data 16.08.2021 il verbale di sospensione parziale dei lavori n. 1 e in data 27.10.2021 il verbale di ripresa dei lavori n. 1, cosicché il termine ultimo per l'esecuzione dell'appalto è stabilito al 06.01.2022;
- con determinazione del Dirigente dalla S.C. Tecnico n. 1669 del 06.12.2021 sono stati approvati gli atti tecnico-contabili relativi al primo stato d'avanzamento dei lavori di cui in premessa ed autorizzato il pagamento del primo certificato d'acconto per l'importo di € 184.586,00 IVA compresa;
- in data 23.12.2021 il Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto ha concesso una proroga dei lavori pari a 84 (ottantaquattro) giorni naturali e consecutivi, dando atto che il termine di completamento dell'intervento viene pertanto fissato al 31.03.2022;
- il CIG è: 86208473FF;

dato atto che:

- in data 08.02.2022 il Direttore Lavori ha predisposto la documentazione tecnico contabile relativa al secondo stato di avanzamento lavori, certificando che questi ultimi, eseguiti dalla ditta IDROGAS Group S.r.l., a tutto il 08.02.2022, ammontano a netti € 343.422,29 e che, pertanto, dedotte le ritenute di legge, la quota parte del recupero dell'anticipazione ed i pagamenti precedenti, può essere corrisposto il secondo acconto per l'importo € 121.700,00

oltre gli oneri fiscali;

- le Ditte esecutrici risultano regolari nei confronti di INPS, INAIL (DURC On Line ditta IDROGAS GROUP S.r.l. scadenza validità: 12.02.2022 e ditta A.G. DI MARAZZI GIORGIO scadenza validità: 26.03.2022);
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete alla Dirigente della S.C. Tecnico per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare gli atti tecnico-contabili relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori di sostituzione dell'impianto di produzione acqua calda sanitaria del Presidio Ospedaliero S.Croce, dai quali si evince che l'ammontare degli interventi eseguiti dalla ditta IDROGAS GROUP S.r.l., a tutto il 08.02.2022 corrisponde a netti € 343.422,29 oltre gli oneri fiscali.
- 2) Di autorizzare il pagamento, a favore della ditta IDROGAS GROUP S.r.l., del secondo certificato di acconto per l'importo di € 121.700,00 oltre l'IVA del 22% di € 26.774,00 per un totale di € 148.474,00 IVA compresa.
- 3) Di dare mandato alla S.C. Bilancio e Contabilità di effettuare il pagamento, entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione del relativo certificato di pagamento.
- 4) Di dare atto che il costo di € 148.474,00 IVA 22% inclusa trova collocazione al conto 1.12.314 "Impianti e macchinari – immobilizzazioni in corso ed acconti" dell'Esercizio 2022.
- 5) Di trasmettere in copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

LA DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO
(Dott. Ing. Paola Maria ARNEODO)