



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 12/12/2024

N.2209
del registro determinazioni

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE DI ALIMENTAZIONE GAS MEDICINALI DELL'OSPEDALE A. CARLE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. PROVVEDIMENTI.

In data 12/12/2024 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il *"Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali"*, approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;

- atteso che, con nota prot. n. 11994 del 9 aprile 2020, la Regione Piemonte ha trasmesso il piano di intervento per l'utilizzo delle risorse assegnate dal Decreto Legislativo n.18 del 17 marzo 2020, che comprendeva l'intervento di "Realizzazione di una nuova centrale di alimentazione gas medicinali per l'Ospedale Carle" per un importo di € 250.000, come da D.G.R. n.11- 1193 del 3 aprile 2012;
- ricordata la deliberazione del Direttore Generale n. 350/2020 con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "realizzazione della nuova centrale di alimentazione gas medicinali dell'Ospedale Carle", per un importo complessivo del quadro economico pari a € 370.000,00, e si dava atto che il suddetto importo risulta finanziato per la somma di € 250.000,00 dagli stanziamenti di cui al citato Decreto Legislativo n.18/2020 e per la restante somma di € 120.000,00 con somme derivanti dagli stanziamenti di Bilancio;
- visto il provvedimento della Dirigente della S.C. Tecnico n. 89 del 25 gennaio 2021 con la quale sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, l'appalto dei lavori di realizzazione della nuova centrale di alimentazione gas medicinali dell'Ospedale A. Carle, alla ditta Fumo S.r.l., con sede legale in Colliano (SA), piazza E. Epifani n. 5, per un importo contrattuale pari ad € 212.700,57 di cui € 9.389,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, e per la durata di 130 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- ricordato che:
 - responsabile unico del procedimento è l'ing. Giuseppe Stumpo, Dirigente Ingegnere della S.C. Tecnico;
 - la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono stati affidati allo studio G.E. Granda Engineering S.r.l. di Cuneo, (Det. n. 1759-2020 – SmartCIG: Z1B2F8A087), che ha svolto l'incarico con l'ing. Giuseppe Menardi;
 - l'appalto è identificato dai codici: CUP B21B20000760008 e CIG 843736912A;
- atteso che con determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 442 del 1° aprile 2022 è stata approvata la perizia di variante all'opera, per un importo complessivo netto di € 255.179,32, oneri della sicurezza inclusi, con un incremento netto di € 42.478,76 rispetto all'originario importo contrattuale ed una proroga di 70 giorni dei termini di esecuzione per i maggiori lavori previsti;
- considerato che in data 27 novembre 2024 il direttore lavori ha predisposto la documentazione tecnico contabile relativa allo stato finale dei lavori, con il relativo certificato di regolare esecuzione, trasmessa a mezzo PEC prot. AO n. 44008/2024 del 3 dicembre 2024 e firmata senza riserve da parte dell'esecutore, dal quale risulta che può essere corrisposto all'appaltatore un importo complessivo, a saldo delle prestazioni eseguite, pari a € 46.008,13 oltre IVA al 10% (*Permesso a costruire n. 2020/35342*);

- preso atto che il saldo delle prestazioni pari a € 46.008,13 oltre IVA è determinato come di seguito dettagliato:
 - l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta Fumo S.r.l., al 28 dicembre 2023, ammonta a complessivi € 335.102,58 corrispondenti a netti € 250.808,13, compresi gli oneri della sicurezza e che, pertanto, dedotto l'importo delle rate precedentemente liquidate, resta un importo a saldo pari a netti € 23.608,13 oltre IVA;
 - la quota di compensazione restante, per l'adeguamento dei prezzi con applicazione del prezzario Regionale 2023, aggiornato alla data di esecuzione delle lavorazioni svolte nel corso del 2023, ai sensi del D.M. n. 16 del 1° febbraio 2023, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 458, della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, che ha confermato quanto disposto all'art. 26 del D.L. 50/2022, è calcolata pari a € 16.000,00 per le opere contabilizzate nel terzo SAL e € 6.400,00 per le opere contabilizzate nello stato finale dei lavori, per complessivi € 22.400,00 oltre l'IVA;
- atteso che la Ditta appaltatrice, ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 (Codice), deve produrre apposita polizza fideiussoria sull'importo della rata di saldo;
- dato atto che il direttore dei lavori ha trasmesso con nota PEC del 11.12.2024 il calcolo della parcella a saldo delle prestazioni oggetto dell'incarico assegnato, comprendente il completamento delle pratiche edilizie e l'asseverazione di conformità antincendio, dal quale risulta un importo pari a € 7.394,16 oltre gli oneri contributivi e IVA, per un totale complessivo pari a € 9.381,71 oneri contributivi e IVA inclusi;
- visto che la ditta risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, come da Durc On Line con scadenza validità 16 febbraio 2025;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di prendere atto e approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova centrale di alimentazione gas medicinali dell'Ospedale A. Carle regolarmente sottoscritto dalle parti, dai quali si evince che l'ammontare degli interventi eseguiti dalla ditta Fumo S.r.l., corrisponde a complessivi netti € 250.808,13;

3. di autorizzare, previa acquisizione della garanzia fideiussoria citata in premessa, il pagamento, a favore della ditta Fumo S.r.l., del saldo per l'importo totale di € 46.008,13 oltre l'IVA 10% (pari complessivamente a € 50.608,95), suddiviso in:
 - € 23.608,13, quale quota residua sull'importo contrattuale eseguito;
 - € 22.400,00 quale quota residua della compensazione per l'adeguamento dei prezzi delle opere contabilizzate nel 2023, ai sensi del D.M. n. 16/2023;
4. di autorizzare, sotto le riserve previste dall'art. 1669 del C.C., lo svincolo della polizza fidejussoria polizza n. 06/01/21/3069899 rilasciata da Finanziaria Romana S.p.A., Agenzia Spera Guendalina, a suo tempo presentata dall'Impresa appaltatrice, ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, a garanzia degli obblighi contrattuali per la corretta esecuzione dei lavori;
5. di dare atto che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dei relativi certificati di pagamento e a tal fine verrà predisposto l'atto di liquidazione e inserita la corretta scadenza delle fatture nella procedura contabile in uso;
6. di autorizzare, a favore dello studio G.E. Granda Engineering S.r.l. di Cuneo, per le attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, il pagamento dell'importo a saldo delle prestazioni oggetto dell'incarico assegnato per l'importo di complessivo di € 7.394,16 oltre gli oneri contributivi e l'IVA al 22% per un complessivo pari a € 9.381,71;
7. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 59.990,66 (IVA compresa), viene imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera come sotto rappresentato:

<i>Anno competenza</i>	<i>Budget</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importo IVA compresa</i>
2024	FS2023	1120214	Immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati strumentali indisponibili	€ 50.608,95
2024	FS2023	1120214	Immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati strumentali indisponibili	€ 9.381,71

8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
 STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
 GIUSEPPE STUMPO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.