

# **AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO**

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DETERMINA 23/2023 AR/pf

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C. TECNICO**

Cuneo, lì 08/03/2023

N. 346-2023

del registro determinazioni

**OGGETTO: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA SEMINTENSIVA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO S. CROCE - BLOCCO D - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

**In data 08/03/2023 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

### **IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO**

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-3295 del 28 maggio 2021 ad oggetto: “*Art.2 comma 2, D.Lgs. 171/2016 e s.m.i. - ASO S.Croce e Carle di Cuneo. Nomina Direttore Generale*”;

vista la deliberazione n. 311 del 22/6/2021 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

considerato che, nell'ambito del Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, con effetti dal 07.07.2021 è stata perfezionata la scrittura privata relativa al contratto specifico tra l'Azienda Ospedaliera e il R.T.I. GUERRATO S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante), assegnatario dell'Area Territoriale di Cuneo (Accordo Quadro – Lotto Geografico Piemonte 12 – Sub-Lotto Prestazionale 1 – CIG:

8444928F08) per i lavori di Realizzazione della Terapia Semi Intensiva – Blocco D del Presidio S. Croce – e per l'importo complessivo pari a € 1.145.502,56 di cui € 42.153,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

ricordato che sono stati individuati:

- Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Gian Mario RAMELLO (det. 627/2022);
- Direttore dei lavori: Dott. Ing. Marcello ARVIGO, dello Studio RINA Consulting S.p.A. di Genova (nota prot. AO n.40174 del 24.11.2021);
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è l'Ing. Sergio Cabo Bolado dello Studio RINA Consulting S.p.A. di Genova (Det. n. 689/2021);
- Il CIG derivato è: 8789297555 e il CUP: B25F20001890001;

rilevato che il contratto, stipulato mediante scrittura privata, è stato perfezionato ed è diventato efficace dal 07.07.2021;

atteso che i lavori, iniziati in via d'urgenza il 29.06.2021, hanno la durata di 219 giorni naturali e consecutivi;

richiamata la determinazione del Dirigente S.C. Tecnico n. 1403-2021 del 11.10.2021 con la quale si autorizzava la corresponsione al R.T.I. GUERRATO S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante), aggiudicatario dell'appalto dei lavori, l'anticipazione del prezzo sull'importo contrattuale nella misura di € 229.100,51 IVA esclusa;

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 189-2022 del 20.04.2022 con la quale è stata approvata la prima perizia suppletiva di variante dei lavori della Terapia Semintensiva, da cui si evince un importo complessivo netto è pari a € 1.264.994,79 inclusi gli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa;

vista la determinazione del Dirigente S.C. Tecnico n. 1004-2022 del 22.07.2022 con la quale è stata approvata la seconda perizia suppletiva di variante dei lavori della Terapia Semintensiva, da cui si evince un importo complessivo netto è pari a € 1.335.968,75 inclusi gli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa;

con determinazione del Dirigente dalla S.C. Tecnico n. 485-2022 del 11.04.2022 sono stati approvati gli atti tecnico contabili relativi al primo stato di avanzamento dei lavori ed autorizzato il pagamento del primo Certificato d'acconto per l'importo di € 395.707,95 oneri fiscali esclusi;

con determinazione del Dirigente dalla S.C. Tecnico n. 773-2022 del 08.06.2022 sono stati approvati gli atti tecnico contabili relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori ed autorizzato il pagamento del secondo certificato d'acconto per l'importo di € 436.575,46 oneri fiscali esclusi;

con determinazione del Dirigente dalla S.C. Tecnico n. 1089-2022 del 05.08.2022 sono stati approvati gli atti tecnico contabili relativi al terzo stato di avanzamento lavori “straordinario” comprendente la compensazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 26 del D.L. n. 50/2022 alle relative opere contabilizzate nel corso del 2022 mediante l’applicazione dei prezzi aggiornati, ed autorizzato il pagamento del terzo certificato d’acconto per l’importo di € 158.081,51 oneri fiscali esclusi, e il quarto stato di avanzamento dei lavori ed autorizzato il pagamento del quarto certificato d’acconto per l’importo di € 129.330,14 oneri fiscali esclusi;

con determinazione del Dirigente dalla S.C. Tecnico n. 1606-2022 del 01.12.2022 sono stati approvati gli atti tecnico contabili relativi al quinto stato di avanzamento lavori “straordinario” comprendente la compensazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 26 del D.L. n. 50/2022 alle relative opere contabilizzate nel corso del 2022 mediante l’applicazione dei prezzi aggiornati, ed autorizzato il pagamento del quinto certificato d’acconto per l’importo di € 23.530,19 oneri fiscali esclusi;

in data 06.12.2022 il Direttore Lavori ha predisposto la documentazione tecnico-contabile relativa allo stato finale dei lavori, agli atti della S.C. Tecnico, dalla quale risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla R.T.I. GUERRATO S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante) al 06.12.2022 ammonta a netti € 1.703.386,53;

con determinazione del Dirigente dalla S.C. Tecnico n. 1737-2022 del 21.12.2022 sono stati approvati gli atti tecnico contabili relativi allo stato finale lavori, regolarmente sottoscritto dalle parti, ed alla relazione sul conto finale del Direttore dei lavori per la Realizzazione della Terapia Semi Intensiva – Blocco D del Presidio S. Croce dai quali si evince che l’importo complessivo degli interventi eseguiti dal R.T.I. GUERRATO S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante), ammonta a netti € 1.703.386,53 di cui € 386.133,26 per la compensazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 26 del D.L. n. 50/2022 relativi alle opere contabilizzate nel corso del 2022 mediante l’applicazione dei prezzi aggiornati;

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 685-2022 del 30.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico dei lavori di realizzazione della Terapia Intensiva e della Terapia Semintensiva comprendente gli importi aggiornati per le perizie di variante approvate, l’accordo bonario, la revisione prezzi 2021 ed i maggiori oneri per la compensazione dell’aumento dei prezzi 2022 derivati dall’applicazione del DL n.50/2022 convertito in L.91/2022;

con determinazione del Dirigente dalla S.C. Tecnico n. 52-2023 del 16.01.2023 sono stati autorizzati il pagamento del sesto certificato di acconto per l’importo € 137.761,34 e del settimo certificato d’acconto per l’importo di € 187.311,97 comprendente la compensazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 26 del D.L. n. 50/2022 alle relative opere contabilizzate nel corso del 2022 mediante l’applicazione dei prezzi aggiornati;

in data 15.02.2023 il Direttore Lavori ha predisposto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori dal quale risulta confermato che l’importo complessivo delle opere eseguite ammonta a

netti € € 1.703.386,53 che pertanto, dedotti l'anticipazione e gli acconti già emessi per un totale di € 1.697.399,07, risulta un credito complessivo a favore dell'impresa R.T.I. GUERRATO S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante), pari a € 5.987,46 oltre l'IVA del 10% di € 598,75 per un totale di € 6.586,21;

la Ditta appaltatrice, ai sensi di quanto previsto all'art.103, comma 6, del D.L.vo n. 50/16, deve produrre apposita polizza fideiussoria sull'importo della rata di saldo;

visto l'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolarità contributiva della Ditta nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, ai sensi dell'articolo 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m.;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della S.C. Tecnico per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale.

### DETERMINA

- 1) Di prendere atto e di approvare gli atti di contabilità finale, agli atti della S.C. Tecnico, nonché il certificato di regolare esecuzione per i lavori di Realizzazione della Terapia Semintensiva – Blocco D del Presidio S. Croce (C.I.G. derivato 875034986C), eseguite dal R.T.I. GUERRATO S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante), dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori ammonta a netti € 1.703.386,53 oltre gli oneri fiscali, di cui € 386.133,26 per la compensazione dei prezzi ai sensi dell'articolo 26 del D.L. n. 50/2022 relativi alle opere contabilizzate nel corso del 2022 e che, dedotti l'anticipazione e gli acconti già emessi, resta una rata di saldo pari a € 5.987,46 IVA esclusa.
- 2) Di autorizzare, previa acquisizione della garanzia fideiussoria citata in premessa, il pagamento a favore del R.T.I. GUERRATO S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante) della rata di saldo pari a € 5.987,46 oltre l'IVA del 10% di € 598,75 per un totale di € 6.586,21.
- 3) Di autorizzare, sotto le riserve previste dall'art. 1669 del C.C., lo svincolo della polizza fidejussoria polizza n. n. 2021/13/6601302 rilasciata da Italiana Assicurazioni S.p.a., Agenzia Latina Lido, a suo tempo presentata dall'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, a garanzia degli obblighi contrattuali per la corretta esecuzione dei lavori.
- 4) Di dare mandato alla S.C. Bilancio e Contabilità di effettuare il pagamento, di cui al sopracitato punto 2), entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione del relativo certificato di pagamento.

- 5) Di dare atto che il costo previsto in € 6.586,21 IVA 10% compresa, è finanziato con le risorse previste dal D.L. 19.05.2020, n.34 convertito con L. 17.07.2020, n. 77.
- 6) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE SOSTITUTO DELLA S.C. TECNICO  
(Dott. Ing. Giuseppe STUMPO)