

# **AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO**

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DETERMINA 116/2022 SR/el/pf

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C. TECNICO**

Cuneo, li 22/11/2022

N. 1563-2022

del registro determinazioni

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE MECCANICA E DA FABBRO -  
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE.**

**In data 22/11/2022 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera  
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

### **IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO**

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-3295 del 28 maggio 2021 ad oggetto: “*Art.2 comma 2, D.Lgs. 171/2016 e s.m.i. - ASO S.Croce e Carle di Cuneo. Nomina Direttore Generale*”;

vista la deliberazione n. 311 del 22/6/2021 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

premesso che:

- con determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 317-2021 del 08.03.2021 si determinava di aggiudicare, a seguito di procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11.09.2020 n. 120, i lavori di manutenzione meccanica e da fabbro alla ditta Nord Impianti Engineering con sede in Costigliole Saluzzo (CN), Via Busca 65/A, che ha offerto il ribasso del 18,10 per cento sull'elenco prezzi posto a base di gara, per un importo contrattuale pari a € 74.901,25 di cui € 6.581,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, per la durata di 1095 giorni naturali e consecutivi dalla data del

verbale di consegna dei lavori;

- con la medesima determinazione n. 317-2021 si nominavano Progettista e Direttore dei Lavori l'Ing. Simona RAMERO, Collaboratore Tecnico Professionale Senior e Direttore Operativo dei lavori il P.I. Ezio LINGUA, Collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Tecnico;
- ricordato che il CIG è: 8622195C64;
- visto il quadro economico, predisposto dalla S.C. Tecnico, per l'importo complessivo presunto pari a € 122.000,00 così ripartito:

a) importo lavorazioni soggetto a ribasso:

A misura		83.418,52
A corpo		
In economia		
<b>Totale a) soggetto a ribasso</b>		<b>83.418,52</b>
b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		6.581,48
<b>Importo dell'appalto (a+b) Euro</b>		<b>90.000,00</b>
c) Somme a disposizione della stazione appaltante:		
c1) Importo per eventuale proroga ai sensi art. 106, c. 11, del Codice (compresi oneri per la sicurezza e IVA esclusa)		
c2) Acquisizione aree o immobili		
c3) Allacciamenti a pubblici servizi		
c4) Accantonamenti per:		
c4.1) Imprevisti	2.700,00	
c4.2) Fondo accordi bonario	2.700,00	5.400,00
c5) Eventuali revisione prezzi		
c6) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del Codice)		1.800,00
c7) Spese tecniche per:		
c7.1) Progettazione, attività preliminari e di supporto		
c7.2) Direzione lavori ed assistenza giornaliera e contabilità		
c7.3) Coordinamento sicurezza fase progettazione (compresi oneri previdenziali 4%)	1.000,00	
c7.4) Coordinamento sicurezza fase esecuzione (compresi oneri previdenziali 4%)	2.500,00	3.500,00
c8) Spese relative a:		
c8.1) Collaudo tecnico-amministrativo, statico e specialistico		
c8.2) Rilievi, accertamenti, indagini		
c8.3) Attività di consulenza o di supporto		
c8.4) Commissioni giudicatrici		
c8.5) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		
c9) Ulteriori costi:		
c9.1) Pubblicità		
c9.2) Contributo ANAC, eventuali altre spese ed arrotondamenti	730,00	730,00

c10) I.V.A.:		
c10.1) IVA su a+b+c1 [22%]	19.800,00	
c10.2) IVA su c7, c8 [22%]	770,00	20.570,00
<b>Importo somme a disposizione Euro</b>		<b>32.000,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO Euro</b>		<b>122.000,00</b>

- atteso che le funzioni di Responsabile di Procedimento sono state svolte dalla Dott. Ing. Paola Maria ARNEODO, Responsabile della S.C. Tecnico dal 08.03.2021 al 09.05.2022 e dal Dott. Ing. Giuseppe STUMPO, Responsabile Sostituto della S.C. Tecnico, dal 10.05.2022 a termine lavori;
- considerato che in data 20.04.2021 è stato redatto il processo verbale di consegna dei lavori, dal quale decorreva il tempo utile per dare i lavori finiti entro il 18.04.2024;
- considerato che con determinazione n. 406-2022 del 29.03.2022, sono stati approvati gli atti tecnico-contabili relativi al primo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto ed è stato autorizzato il pagamento del primo certificato d'acconto per l'importo di € 50.000,00 oltre l'IVA del 22% di € 11.000,00 per un totale complessivo di € 61.000,00;
- preso atto che con determinazione n. 793-2022 del 10.06.2022 si autorizzavano, in applicazione dell'art. 106, commi 2 e 12 del Codice, ulteriori interventi per migliorare la sicurezza di aree esterne, per la spesa aggiuntiva di € 11.235,00 comprensiva degli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa;
- preso atto che l'art. 26 del D.L. 17.05.2022 n. 50, convertito con Legge n. 91 del 15.07.2022, che prevede una specifica disciplina revisionale sugli stati avanzamento di lavori afferenti ad opere eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori da 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, volta a fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione;
- rilevato che il Direttore dei Lavori ha provveduto al calcolo della compensazione dei prezzi, derivante dalla applicazione del prezzario regionale, approvato con D.G.R. 26 luglio 2022, per le lavorazioni eseguite nel 2022, per un importo pari ad € 1.783,55, al netto dell'aliquota prevista al comma 1 del predetto art.26;
- considerato che tale importo è recuperabile tra le somme a disposizione del quadro economico al punto c4.1) imprevisti;
- atteso che il Direttore dei Lavori ha predisposto la documentazione tecnico-contabile relativa allo stato finale dei lavori, agli atti della S.C. Tecnico, dalla quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla Ditta Nord Impianti Engineering, ammonta, esclusa la compensazione prezzi, a netti € 86.746,13 oltre gli oneri fiscali e, che pertanto, dedotto l'importo del certificato di pagamento precedente, risulta un credito a favore dell'impresa pari ad € 36.746,13 IVA esclusa;
- visto che in data 02.11.2022 il Direttore dei Lavori ha predisposto la relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori da cui risulta possibile corrispondere alla ditta Nord Impianti Engineering S.r.l., la rata di saldo ammontante a netti € 36.746,13 oltre alla compensazione dei prezzi per € 1.783,55, per un importo complessivo pari ad € 38.529,68, oltre l'I.V.A. del 22% pari ad € 8.476,53 e per un totale di € 47.006,21;

- fermo restando che la Ditta appaltatrice, ai sensi di quanto previsto all'art.103, comma 6, del D.L.vo n. 50/16, deve produrre apposita polizza fideiussoria sull'importo della rata di saldo;
- atteso che la Ditta NORD IMPIANTI Engineering S.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL (DURC On Line n. prot. INPS\_32336836 del 31.07.2022 con scadenza di validità 28/11/2022);
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete alla Dirigente della S.C. Tecnico per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;
- dato atto che il presente provvedimento rientra nel budget di spesa della S.C. Tecnico.

### D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto degli atti di contabilità finale, nonché il certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione meccanica e da fabbro, eseguiti dalla ditta Nord Impianti Engineering S.r.l., per l'importo complessivo dell'appalto pari a netti € 86.746,13 IVA esclusa.
- 2) Di approvare i documenti relativi alla compensazione dei prezzi descritta in premessa, per le lavorazioni eseguite dalla ditta Nord Impianti Engineering S.r.l. nel 2022 e per un importo complessivo pari ad € 1.783,55, IVA esclusa.
- 3) Di autorizzare il pagamento alla citata ditta della rata di saldo ammontante a netti € 36.746,13 oltre ad € 1.783,55 per la compensazione dei prezzi, come descritto in premessa e per un importo complessivo di € 38.529,68, oltre l'IVA del 22%.
- 4) Di dare atto che il costo complessivo di € 47.006,21 IVA compresa trova collocazione al conto 3.10.02.01 "*Manutenzione ordinaria immobili e loro pertinenze*" dell'Esercizio 2022.
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e alla Direzione Generale.

IL DIRIGENTE SOSTITUTO DELLA S.C. TECNICO  
(Dott. Ing. Giuseppe STUMPO)