

# **AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO**

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DELIBERA 04/2022 PA/pf

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 189-2022 DEL 20/04/2022

**OGGETTO:** PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA COVID-19 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE TERAPIA SEMI INTENSIVA, DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE TERAPIE INTENSIVA E SEMI INTENSIVA E DELLA RIMODULAZIONE DELL'INTERVENTO.

**In data 20/04/2022 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

### **IL DIRETTORE GENERALE – dr. Elide AZZAN**

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-3295 del 28 maggio 2021)

Su conforme proposta della Responsabile S.C. Tecnico che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- premesso che il Decreto Legge 19.05.2020, n. 34, convertito nella Legge 17.07.2020, n. 77, dispone misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza COVID-19 e, in particolare, l'art. 2 del citato D.L. n. 34/2020 disciplina il riordino della rete ospedaliera;

- vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 12.06.2020, n. 7-1492, contenente il Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, approvato con Decreto Direttoriale del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del 13.07.2020, prot. n. 0014221, che prevede per questa Azienda Ospedaliera, tra gli altri, il seguente intervento:

- *nella Tabella 2 – Interventi previsti e relativo quadro economico, per posti letto nelle ASR di terapia intensiva e semi-intensiva:*

Ristrutturazione integrale con interventi strutturali ed impiantistici:

Lavori €	Attrezzature elettromedicali €	IVA €	Importo complessivo €
2.286.736,36	1.680.000,00	598.273,64	4.565.010,00

- vista la nota 02.11.2020, prot. n. 1626, con la quale il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, ha trasmesso, tra l'altro, l'accordo quadro relativo al lotto geografico n. 12 – Piemonte: CIG: 8444928F08 – Lotto sub-prestazionale n. 1 – Lavori o Appalto integrato, stipulato, tra gli altri, con il Raggruppamento di imprese assegnatario dell'Area Territoriale di Cuneo, costituito da:
  - GUERRATO S.p.A., con sede in Rovigo, Via delle Industrie, 8, mandataria;
  - EDIL.CO S.r.l., con sede in Matera, Viale T. Stigliani, 72, mandante;
- richiamata la Deliberazione n. 457-2020 del 04.11.2020 con la quale il Direttore Generale:
  - prende atto dell'ordinanza n. 29-2020 del 09.10.2020 con la quale l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle è stata nominata "Soggetto Attuatore" del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nelle strutture di competenza;
  - individua l'Ing. Paola Maria ARNEODO quale Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori;
  - autorizza i Responsabili del Procedimento di ciascun appalto, nell'ambito degli accordi quadro sottoscritti dal Commissario Straordinario e dagli operatori economici interessati, a provvedere alla contrattualizzazione dell'esecuzione dei lavori, dei servizi tecnico-professionali e delle forniture previsti dal piano regionale, nei tempi e termini previsti nei sopra indicati provvedimenti;
- richiamato il provvedimento della Dirigente della S.C. Tecnico n. 1683-2020 del 15.12.2020 con il quale si prende atto che, nell'ambito del Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, l'Azienda Ospedaliera e il R.T.I. Rina Consulting S.p.A. (capogruppo), Studio Amati S.r.l. (mandante) e Aicom S.p.A. (mandante), assegnatario dell'Area Territoriale Cuneo, hanno sottoscritto in data 04.12.2020, i contratti degli appalti specifici dell'Accordo Quadro – Lotto Geografico Piemonte, Sub-Lotto Prestazionale 2 (CIG: 8444928F08), ed in particolare la sotto indicata scrittura privata:
  - "Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di ristrutturazione integrale con interventi strutturali e

impiantistici della terapia intensiva e semi-intensiva per l'importo presunto di € 269.655,43 oneri previdenziali e IVA esclusi (CIG derivato: 8545453AE4 – Codice Unico di Progetto: B25F20001890001);

- con Delibera n. 201 del 19.04.2021 è stato approvato:
  - il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione della terapia intensiva e semi-intensiva” presso l’Ospedale S. Croce, agli atti della S.C. Tecnico, che prevede un importo presunto lordo, IVA e spese tecniche escluse, pari a € 2.678.130,14 di cui € 76.289,77 per oneri della sicurezza, così suddiviso:
    - lavori di realizzazione della Terapia Intensiva nel Blocco C per un importo pari a € 1.230.078,10, di cui € 34.136,77 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
    - lavori di realizzazione della terapia semintensiva Blocco D per un importo pari a € 1.448.052,04, di cui € 42.153,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
  - il quadro economico dei lavori che, tenuto conto del ribasso percentuale offerto dall’impresa pari a 21,52%, comporta una spesa complessiva pari ad € 2.912.000,00, così composto:

a) Importo lavorazioni (netto di contratto)	Euro	Euro
a corpo (con applicazione ribasso 21,52%)		2.041.924,32
Di cui per lavori Terapia Intensiva	938.574,76	
per lavori Terapia Semintensiva	1.103.349,56	
<b>Totale a)</b>		<b>2.041.924,32</b>
b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		76.289,77
Di cui per lavori Terapia Intensiva	34.136,77	
Per lavori Terapia Semintensiva	42.153,00	
<b>Importo dei contratti d'appalto (a+b)</b>		<b>2.118.214,09</b>
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
c1) Lavori e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		0,00
c2) Acquisizione aree o immobili		
c3) Allacciamenti a pubblici servizi		
c4) Accantonamenti per:		
c4.1) Imprevisti [5%]	105.910,70	
c4.2) Fondo accordi bonari [2%]	42.364,28	148.274,99
c5) Eventuale revisione prezzi		
c6) Incentivi		21.182,14
c7) Spese tecniche per:		
c7.1) Progettazione, attività preliminari e di supporto (compreso oneri previdenziali 4%)		
c7.2) Direzione lavori ed assistenza giornaliera e contabilità (compreso oneri previdenziali 4%)		
c7.3) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (compreso oneri previdenziali 4%)		
c7.4) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (compreso oneri previdenziali 4%)		307.368,22

c8) Spese relative a:		
c8.1) Collaudo tecnico-amministrativo, statico e specialistico o altri servizi tecnici	30.000,00	
c8.2) Rilievi, accertamenti, indagini, attività di consulenza o supporto	0,00	
c8.3) Commissioni giudicatrici		30.000,00
c9) Ulteriori costi:		
c9.1) Pubblicità	0,00	
c9.2) Contributo ANAC, eventuali altre spese ed arrotondamenti	377,80	918,14
c10) I.V.A.:		
c10.1) IVA su a+b [10%]	211.821,41	
c10.2) IVA su c1, c7, c8 [22%]	74.221,01	286.042,42
<b>Importo somme a disposizione</b>		<b>793.785,90</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>2.912.000,00</b>

- con medesimo provvedimento si è preso atto che la suddivisione tra le categorie “lavori”, “attrezzature” e “IVA”, risulta pertanto così rimodulata:

Lavori €	Attrezzature elettromedicali €	IVA €	Importo complessivo Finanziamento DL 34/20 €	Cofinanziamento Per acquisto attrezzature con utilizzo utili €
2.625.957,58	1.354.926,23	584.126,19	4.565.010,00	200.000,00

- preso atto che la sopracitata rimodulazione è stata comunicata dalla Responsabile del Procedimento alla Struttura Commissariale tramite i competenti organi regionali con nota prot. n. 15171 del 20.04.2021, e che la stessa è stata approvata con Decreto del Ministero della Salute del 28.09.2021;
- con Determina Dirigenziale n. 1810 del 31.12.2021 è stata approvata la perizia suppletiva di variante dei lavori di realizzazione della Terapia Intensiva, da cui si evince il nuovo importo complessivo netto di € 1.009.871,19 inclusi gli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa;
- ne è risultato un quadro economico complessivo per i lavori di realizzazione della Terapia Intensiva e della Terapia Semintensiva così formulato:

Voce	CONTRATTO	PERIZIA N.1 Terapia Intensiva	CONFRONTO IN
			VARIANTE
a) Importo lavorazioni a seguito aggiudicazione Terapia Intensiva Terapia Semintensiva	1.195.941,33 1.405.899,04	1.243.290,54 1.405.899,04	47.349,21 0,00
b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Terapia Intensiva Terapia Semintensiva	34.136,77 42.153,00	34.136,77 42.153,00	0,00 0,00
IMPORTO DEGLI APPALTI (a+b) Terapia Intensiva Terapia Semintensiva	1.230.078,10 1.448.052,04	1.277.427,31 1.448.052,04	47.349,21 0,00
Importi Totali	2.678.130,14	2.725.479,35	47.349,21
Sconto in ribasso offerto in gara	-21,52%	-21,52%	-21,52%
IMPORTO NETTO DI AFFIDAMENTO Terapia Intensiva Terapia Semintensiva	972.711,53 1.145.502,56	1.009.871,19 1.145.502,56	37.159,66 0,00
<b>Importi Totali netti di affidamento</b>	<b>2.118.214,09</b>	<b>2.155.373,75</b>	<b>+37.159,66</b>
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	0,00	0,00	0,00
c2) Acquisizione aree o immobili	0,00	0,00	0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
c4.1) Imprevisti e accantonamento	105.910,70	58.821,68	-47.089,02
c4.2) Fondo per accordi bonari	42.364,28	42.364,28	0,00
c6) Incentivi	21.182,14	21.553,73	+371,59
c 7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, Direzione lavori nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.	307.368,22	312.593,28	+5.225,06
c8) Spese per attività di collaudo	30.000,00	30.000,00	0,00
c9) Eventuali ulteriori spese e arrotondamenti	918,14	385,38	-532,76
c10.1) IVA sui lavori 10%	211.821,41	215.537,37	+3.715,96
c10.2) IVA 22% su c1,c7,c8	74.221,01	75.370,52	+1.149,51
Importo somme a disposizione	793.785,90	756.626,24	<b>-37.159,66</b>
<b>IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>2.912.000,00</b>	<b>2.912.000,00</b>	<b>0,00</b>

- preso atto che il contratto di appalto per i lavori di realizzazione della Terapia Semintensiva è stato stipulato in data 7 luglio 2021 per l'importo complessivo, al netto di IVA di legge

pari ad € 1.145.502,56 al netto del ribasso offerto del 21,52% di cui € 42.153,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e che in data 29.06.2021 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna dei lavori, stabilendo il termine ultimo per darli compiuti in giorni 219 naturali e consecutivi, fissandone pertanto la scadenza al 03.02.2022;

- vista la proroga pari a 60 giorni concessa dalla Responsabile Unica del Procedimento a seguito di specifica richiesta dell'impresa pervenuta in data 19.01.2022 e sulla scorta della nota della Direzione lavori prot. n. 4688 del 03.02.2022, sulla base della quale il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori è fissato alla data del 04.04.2022;
- preso atto che nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire alcune modifiche e integrazioni mirate ad un adeguamento delle previsioni progettuali alle realtà dei luoghi e a necessità espresse dalla stazione appaltante che hanno reso necessarie alcune modifiche al progetto delle opere appaltate, che si configurano come non sostanziali ai sensi dell'art.106 comma 2 lett.b del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- considerato che è stata elaborata da parte della Direzione Lavori in data 29/03/22 una perizia di variante suppletiva, per un maggior importo a corpo di € 149.214,46 pari ad un importo complessivo dei lavori di € 119.492,23 al netto del ribasso d'asta del 21,52% offerto in sede di gara, di cui € 108.392,23 per i maggiori lavori a corpo ed € 11.100,00 per oneri di sicurezza, IVA esclusa;
- rilevato che il relativo quadro economico viene pertanto aggiornato come di seguito riportato:

Lavori per la realizzazione della Terapia Semintensiva QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO				
Voce	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA N.1 (Terapia Semintensiva)	CONFRONTO IN
				VARIANTE
a) Importo lavorazioni a seguito aggiudicazione	1.405.899,04	1.405.899,04	1.544.013,50	138.114,46
b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:	42.153,00	42.153,00	53.253,00	11.100,00
IMPORTO DELL'APPALTO (a+b)	1.448.052,04	1.448.052,04	1.597.266,50	149.214,46
Sconto in ribasso offerto in gara		-21,52%	-21,52%	-21,52%
IMPORTO NETTO DI AFFIDAMENTO		1.145.502,56	1.264.994,79	119.492,23

- preso atto che gli atti contabili dei lavori della Terapia Intensiva sono stati firmati con apposizione di riserve il cui importo complessivo ammonta ad € 313.846,00 e che risulta opportuno accantonare tale somma in attesa della definizione delle riserve stesse e della determinazione a livello ministeriale dell'aumento dei costi dei materiali per i quali l'impresa avrà diritto a ristorazioni;

- preso atto che le spese tecniche, a seguito della redazione della sopracitata perizia di variante, ammontano ad € 339.436,28, oneri previdenziali inclusi e IVA esclusa e che il collaudo delle opere è sostituito dalla elaborazione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori;
- ne risulta pertanto un quadro economico complessivo per i lavori di realizzazione della Terapia Intensiva e della Terapia Semintensiva così formulato:

Voce	Situazione a seguito approvazione Perizia di variante Terapia Intensiva	PERIZIA Terapia Semintensiva	CONFRONTO IN
			VARIANTE
c) Importo lavorazioni a seguito aggiudicazione Terapia Intensiva Terapia Semintensiva	1.243.290,54 1.405.899,04	1.243.290,54 1.544.013,50	0,00 138.114,46
d) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Terapia Intensiva Terapia Semintensiva	34.136,77 42.153,00	34.136,77 53.253,00	0,00 11.100,00
IMPORTO DEGLI APPALTI (a+b) Terapia Intensiva Terapia Semintensiva	1.277.427,31 1.448.052,04	1.277.427,31 1.597.266,50	0,00 149.214,46
Importi Totali	2.725.479,35	2.874.693,81	149.214,46
Sconto in ribasso offerto in gara	-21,52%	-21,52%	-21,52%
IMPORTO NETTO DI AFFIDAMENTO Terapia Intensiva Terapia Semintensiva	1.009.871,19 1.145.502,56	1.009.871,19 1.264.994,79	0,00 119.492,23
<b>Importi Totali netti di affidamento</b>	<b>2.155.373,75</b>	<b>2.274.865,98</b>	<b>+119.492,23</b>
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	0,00	0,00	0,00
c2) Acquisizione aree o immobili	0,00	0,00	0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
c4.1) Imprevisti e accantonamento	58.821,68	58.821,68	0,00
c4.2) Fondo per accordi bonari, Iva inclusa	42.364,28	345.230,60	+302.866,32
c6) Incentivi	21.553,73	27.298,39	+5.744,66
c 7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, Direzione lavori nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.	312.593,28	339.436,28	+26.843,00
c8) Spese per attività di collaudo	30.000,00	0,00	-30.000,00
c9) Eventuali ulteriori spese e arrotondamenti	385,38	2.184,48	+1.799,10
c10.1) IVA sui lavori 10%	215.537,37	227.486,60	+11.949,23
c10.2) IVA 22% su c1,c7,c8	75.370,52	74.675,98	-694,54
Importo somme a disposizione	756.626,24	1.075.134,01	+318.507,77
<b>IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>2.912.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>+438.000,00</b>

- visto lo stato di avanzamento dell'acquisizione delle attrezzature per la Terapia Intensiva e Semintensiva, che ha evidenziato risparmi economici rispetto alle iniziali previsioni derivanti dai ribassi percentuali ottenuti in sede di gara e dall'applicazione di aliquote IVA ridotte rispetto a quelle previste in sede progettuale;
- sentiti il Responsabile dell'Ingegneria Clinica e il Direttore del Dipartimento di Emergenza e delle Aree Critiche, si può prevedere che l'importo complessivo per l'acquisizione delle attrezzature indispensabili per attivare i posti letto di terapia intensiva e semintensiva ammonti ad € 1.415.010,00, IVA inclusa e che pertanto l'importo totale per la realizzazione dei lavori e l'acquisizione delle attrezzature risulta pari a € 4.765.010,00 come di seguito dettagliato:

▪ Importo lavori	€ 3.350.000,00
▪ Importo attrezzature	<u>€ 1.415.010,00</u>
TOTALE	€ 4.765.010,00

- visto il Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese emesso dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica Covid 19 in data 01.02.2021 che prevede all'art.6 la possibilità di cofinanziare e rimodulare gli interventi;
- visto quanto indicato al paragrafo "Aspetti generali in ordine ai costi e al finanziamento" dell'Allegato A alla DGR 7-1492 nel quale si indica che *"l'approccio programmatico...non essendo tuttora disponibili quadri economici approfonditi, richiede che nella fase progettuale ed attuativa degli interventi si possa procedere, coerentemente con la finalità del singolo intervento, alla compensazione fra le quote attribuite alla parte edilizia ed impiantistica e quelle destinate alle tecnologie, attrezzature. Identica compensazione deve essere resa possibile, nella stessa struttura, fra gli interventi che interessano i posti letto di terapia intensiva/subintensiva e quelli che riguardano il pronto soccorso"*;
- vista la Delibera n. 173 del 13.04.2021 con la quale si prende atto della DGR n.12-2998 del 19.03.2021 e si delibera di destinare una quota pari ad € 200.000,00 dell'utile di esercizio del Bilancio consuntivo 2018 ad integrazione del finanziamento di cui all'art.2 del Decreto Legge 19.05.20 n. 34 per la realizzazione dei posti letto di Terapia Intensiva e Semintensiva;
- considerato che, alla luce di quanto sopra evidenziato, è necessario rimodulare gli interventi e i relativi finanziamenti come segue:



Descrizione intervento	Importo	Finanziamento D.L. 19/05/20 n.34	Finanziamento utile di esercizio 2018
Importo complessivo lavori per la realizzazione della terapia intensiva e semintensiva, somme a disposizione comprese	€ 3.350.000,00	€ 3.350.000,00	
Importo attrezzature per terapia intensiva e semintensiva, Iva compresa	€ 1.415.010,00	€ 1.215.010,00	€ 200.000,00
Totale	€ 4.765.010,00	€ 4.565.010	€ 200.000,00

- la suddivisione tra le categorie “lavori”, “attrezzature” e “IVA”, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori e dell’acquisizione delle attrezzature, risulta pertanto così rimodulata:

Lavori €	Attrezzature elettromedicali €	IVA €	Importo complessivo finanziamento DL 34/20 €	Cofinanziamento Per acquisto attrezzature con utilizzo utili €
3.016.452,85	1.238.000,00	510.557,15	4.565.010,00	200.000,00

- preso atto che, da quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla perizia di variante dei lavori di realizzazione della Terapia Semintensiva, agli atti della S.C. Tecnico, risulta che le ulteriori opere, il cui importo complessivo ammonta a netti € 119.492,23 oneri della sicurezza inclusi, pari al 10,43% dell’importo originariamente previsto a contratto, sono classificate come modifiche ai sensi dell’art. 106 comma 2 lett. b del D.lgs.50/2016, in quanto l’importo complessivo netto delle modifiche è inferiore al 15% del valore iniziale dei lavori del contratto sottoscritto;
- atteso che l’esecuzione delle ulteriori opere comporta una proroga complessiva di 50 giorni naturali e consecutivi e che la nuova data di ultimazione dei lavori rimane fissata per il giorno 24.05.2022;
- acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi dell’art.3, comma 1 quinquies del decreto leg.vo 19/6/1999 n.229;
- acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario a sensi dell’art.3, comma settimo, del decreto legislativo 30/12/1992 n.502, così come modificato dal decreto legislativo 7/12/1993 n.517;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per i motivi indicati in premessa e ai sensi dell’art.106 comma 2 lett.b del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i., la relazione tecnica, lo schema di atto di sottomissione e gli elaborati predisposti dalla Direzione dei Lavori, agli atti della S.C. Tecnico, per la perizia suppletiva di variante dei lavori di realizzazione della Terapia Semintensiva, da cui si

evinces il nuovo importo complessivo netto di € 1.264.994,79 inclusi gli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa;

- 2) di dare atto che le ulteriori opere introdotte nella perizia di variante corrispondono ad un importo netto di € 119.492,23 oltre l'IVA 10%, per un importo complessivo di € 131.441,45 IVA compresa e che le ulteriori opere comportano una proroga dei termini di esecuzione pari a 50 giorni naturali e consecutivi;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico dei lavori di realizzazione della Terapia Intensiva e della Terapia Semintensiva, descritto in premessa;
- 4) di dare atto della necessità di rimodulare il quadro economico complessivo a seguito della maggiore spesa dovuta alla redazione della perizia di variante sopradescritta e per le motivazioni espresse in premessa;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del "Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese emesso dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica Covid 19", emesso in data 01.02.2021 l'intervento previsto in € 4.765.010,00 risulta così rimodulato e finanziato:
  - a. importo per esecuzione lavori, IVA e somme a disposizione comprese, pari a € 3.350.000,00 finanziato con fondi D.L. 19.05.2020 n. 34, iscritti a bilancio sul conto 2510103 "*Finanziamento dallo stato per investimento*";
  - b. importo per acquisizione attrezzature, IVA compresa, pari a € 1.215.010,00 finanziato con fondi D.L. 19.05.2020 n. 34, iscritti a bilancio sul conto 2510103 "*Finanziamento dallo stato per investimento*";
  - c. importo per acquisizione di ulteriori attrezzature, IVA compresa, pari a € 200.000,00 finanziato dell'utile di esercizio del Bilancio consuntivo 2018, come da Delibera n. 173 del 13.04.2021, iscritti a bilancio sul conto 2500805 "*Riserva da utili di esercizio per destinazione a investimenti*";
- 6) di dare mandato alla Responsabile del Procedimento di comunicare la sopracitata rimodulazione dell'intervento ai competenti organi regionali e nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Elide AZZAN

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Gianfranco CASSISSA

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott.ssa Monica REBORA

Sottoscrizione del proponente  
La Responsabile S.C. Tecnico  
Ing. Paola Maria ARNEODO